

ACTA REVISIÓN Y/O INSTALACIÓN MEDICIÓN DE ENERGÍA

Acta No. 1

CIUDAD	PAIPA	DPTO.	BOYACÁ	CODIGO CONTRATO	CÓDIGO SIC	FRT10436	NIU	CONSUMOS PROPIOS PAIPA 3					
NOMBRE USUARIO		DIRECCIÓN			TELÉFONO USUARIO		TIPO DE USUARIO		NIVEL TENSION DE LA MEDIDA				
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.		KM 3 VÍA PAIPA - TUNJA			7850050		RES	COM	IND	OFIC	OTRO	X	13800 V
TRANSFORMADOR No.		CAPACIDAD (kVA):		NODO TRANSFORMADOR No.		NODO ACOMETIDA		SUBESTACIÓN		CIRCUITO			
		12000						PAIPA		ARRANQUE U3			
RAZÓN SOCIAL GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.													

En Paipa a los 20 días del mes de Abril del año 2015 a las 10:00 horas se hicieron presente los Sres.: JOSÉ MANUEL CRUZ y CARLOS EDUARDO TORRES, en representación de las empresas IDEA y GENSA S.A. E.S.P. respectivamente, con el fin de realizar la verificación inicial a los equipos que componen el sistema medida del inmueble. En las mediciones correspondientes a fronteras comerciales representadas por GENSA S.A. E.S.P., se procede de conformidad con las Resoluciones emitidas por la CREG, en particular lo establecido en el Reglamento de Comercialización (Res. CREG 156 de 2011) y Código de Medida (Res. CREG 038 de 2014) o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

MEDIDOR INSTALADO					PRINCIPAL <input checked="" type="checkbox"/>		RESPALDO				
MEDIDOR	SERIE	MARCA	TIPO DE MEDIDOR	No. DE ELEMENTOS	LECTURA	kh ó kd	CLASE	FECHA FABRICACIÓN	CORRIENTE MÁXIMA	TENSION MÁXIMA	
ACTIVA	90447964	LANDYS GYR	ESTÁTICO	TRES	LOCAL - REMOTA	555,555	0.25		20	120	
REACTIVA	90447964	LANDYS GYR	ESTÁTICO	TRES	LOCAL - REMOTA	555,555	2		20	120	

MEDIDOR RETIRADO					PRINCIPAL		RESPALDO				
MEDIDOR	SERIE	MARCA	TIPO DE MEDIDOR	No. DE ELEMENTOS	LECTURA	kh ó kd	CLASE	FECHA FABRICACIÓN	CORRIENTE MÁXIMA	TENSION MÁXIMA	
ACTIVA											
REACTIVA											

Desfase Del Reloj del Medidor Con Respecto a la Hora Oficial de Colombia (segundos):

SELLOS - MEDIDOR INSTALADO				SELLOS MEDIDOR RETIRADO				VERIFICACIÓN TELEMEDIDA			
Ubicación	Instalado	Retirado	OR-RF-LAB	Ubicación	Instalado	Retirado	OR-RF-LAB	Modem	Instalado	Retirado	
Cubierta Medidor	Activa	47194		Cubierta Medidor	Activa			MARCA			
	Reactiva	47197			Reactiva			SERIE			
Bornera Medidor	Activa			Bornera Medidor	Activa			TELEFONO o IP			
	Reactiva				Reactiva			IMEI			

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA			PUNTO MEDICIÓN: 2			MÚLTIPLO MEDIDA:			TELEMEDIDA EXITOSA			SI	NO	NA
CARACTERÍSTICAS			TRAFOS DE CORRIENTES INSTALADOS			TRAFOS DE TENSION INSTALADOS								
No. CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	LABORATORIO QUE LO EMITE	AÑO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO	TC1	TC2	TC3	TT1	TT2	TT3						
		2006												
MARCA	HOWEST	2006												
TIPO	EXTERIOR	2006												
MODELO	ABK 10	2006												
RELACIONES (Todas)	600/5	2006												
CARGABILIDAD	5.08 VA	2006												
CLASE	0.5	2006												
RELACION ACTUAL	600/5	2006												
SERIE	160051	2006												

PRUEBAS			TRAFOS DE CORRIENTES RETIRADOS									TRAFOS DE TENSION RETIRADOS								
	Ip	Is	RTC	Ip	Is	RTC	Ip	Is	RTC	Vp	Vs	RTT	Vp	Vs	RTT	Vp	Vs	RTT		

PORCENTAJE ERROR MEDIDOR SERIE:					CÓDIGO DE MEDIDA			REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN						
FASE	TENSION (V)	CORRIENTE (A)	FACTOR DE POT.	% ERROR ACTIVA	% ERROR REACTIVA	SI	NO	NA	¿INSTALACIÓN TIENE MEDIDOR DE RESPALDO?			¿SE ENCONTRÓ IRREGULARIDAD EN LA MEDIDA?		
R						<input checked="" type="checkbox"/>			¿SE EFECTUÓ SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO?			¿ASISTIÓ EL COMERCIALIZADOR A LA VISITA?		
S						<input checked="" type="checkbox"/>			¿SE EFECTUÓ REPROGRAMACIÓN DE MEDIDOR?			¿ASISTIÓ EL OPERADOR DE RED A LA VISITA?		
T						<input checked="" type="checkbox"/>			¿SE EFECTUÓ ENTREGA HOJA DE VIDA?			¿SE EFECTUÓ SUSPENSIÓN O CORTE SERVICIO?		
TOTAL						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		¿EL SISTEMA TIENE ELEMENTOS EN FALLA?			¿SE EFECTUÓ RECONEXIÓN O REINSTALACIÓN?		
									¿Cual(es)?			¿REGISTRA EL CONSUMO DE UN SOLO USUARIO?		



ESTADO DE INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA REVISIÓN

DIAGRAMA FASORIAL	CÓMO SE ENCONTRO LA INSTALACIÓN	CÓMO SE DEJO LA INSTALACION	DIAGRAMA UNIFILAR

OBSERVACIONES Y/O IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

SISTEMA DE MEDICION SIN BLOQUE DE BORNERAS DE PRUEBAS

Firma en Constancia de Aceptación			
Nombre: JOSÉ MANUEL CRUZ	Nombre: GENSA S.A. E.S.P.	Nombre:	
Firma:	Firma:	Firma:	
C.C. No. 80.199.880	C.C. No. 7210630	C.C. No.:	
USUARIO/TESTIGO	REPRESENTANTE DE LA FRONTERA	Cargo:	AGENTE OPERADOR DE RED

Nota: En caso de detectarse una(s) irregularidad(es) esta acta y sus anexos constituyen plena prueba documental de lo encontrado en las instalaciones del suscriptor y/o usuario.

